

Na temelju čl. 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2020. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2020. godini.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“.

KLASA: 363-03/19-01/65
URBROJ: 2125/11-03-21-08
Korenica, 30.06.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Ante Bionda

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21), podnosim Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2020. godini

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Program) za 2020. godinu usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 19. redovnoj sjednici održanoj 09.12.2019. godine.

Tijekom fiskalne godine donesene su dvije izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera.

I izmjene i dopune Programa za 2020.g. usvojene su na 24. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 21.10.2020. godine i objavljene u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“ broj 9/20

II Izmjene i dopune Programa za 2020. godinu donesene su na 26. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 30.12.2020. godine i objavljene u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“ broj 12/20.

Kroz Program gradnje za 2020. godini provodili su se planirani radovi na izgradnji komunalne infrastrukture i to: nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, groblja, odlaganje komunalnog otpada, uređenje javnih površina, vodoopskrba, odvodnja i kanalizacija i drugo.

Članak 2.

I. NERAZVRSTANE CESTE

Sukladno Programu za 2020. godinu izvršeno je asfaltiranje nerazvrstanih cesta, okretišta i parkirališta na području naselja Rastovača (cesta Špehar, Luketić), Bjelopolje (cesta Ivanišević), Kompolje Koreničko (benzinska pumpa- cesta Mirić), Plitvički Ljeskovac, Mukinje- cesta Gornje Jezerce, Jezerce (parkiralište, cesta Glumac), Čuić Krčevina i Poljanak (okretište, most, križanje).

Osim navedenog, postavljeni su i rubnjaci uz ceste na području naselja Jezere i Poljanak.

Na području naselja Korenica asfaltirani su dijelovi Istarske ulice, ulice Zdravka Rajkovića, ulice Braće Matovina, ulice Bana Derenčina i ulice Hrvatske mladeži (potporni zid).

Tijekom 2020. godine Općina je sudjelovala u sufinanciranju asfaltiranja cesta koje je provodila Županijska uprava za ceste. Postavljeno je 3.0 km novog sloja asfalta na području naselja Gornji Vaganac (1000 m), Željave (1000 m) i Rešetara (1000 m).

U 2020. godini uplaćena je i 3. rata ŽUC-u po Ugovoru iz 2019. godine za sufinanciranje asfaltiranja ceste u Tuku Bjelopoljskom (1900 m) i Bunić- Kozjan (1000 m).

NAZIV PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE	INDEX
Rekonstrukcija i sanacija ulica, parkinga i nerazvrstanih cesta na području Općine	1.450.000,00	1.390.935,01	95,92
Sufinanciranje-Županijska uprava za ceste	463.500,00	463.446,51	99,98
UKUPNO:	1.913.500,00	1.854.381,52	96,91

Izvor financiranja: komunalna naknada i komunalni doprinos

II. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE

u 2020. godini izvršena je izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Ante Starčevića u Korenici prema naselju Kompolje Koreničko.

NAZIV PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE	INDEX
Izgradnja javne rasvjete	250.000,00	122.620,00	49,04

Izvor financiranja: Komunalna naknada i komunalni doprinos

III. ZBRINJAVANJE OTPADA

U 2020. godini provodile su se aktivnosti na sanaciji odlagališta otpada Vrpile te na izgradnji reciklažnog dvorišta u Korenici. Izrađena je potrebna projektna dokumentacija i druga dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta u Vrpilama.

Općina je u 2020. godini, sukladno potpisanom Ugovoru, sufinancirala projekt Ličko-senjske županije na izgradnja centra za gospodarenje otpadom Babina Gora.

NAZIV PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE	INDEX
Sanacija odlagališta otpada Vrpile (projektna i druga dokumentacija)	30.000,00	13.250,00	44,16
Reciklažno dvorište (geodetske usluge, izrada idejnog i glavnog projekta)	57.000,00	57.050,00	100,08
Sufinanciranje izgradnja centra za gospodarenje otpadom Babina Gora	91.257,00	91.257,52	100,01
UKUPNO:	178.257,00	161.557,52	90,62

Izvor financiranja: naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja, kapitalne pomoći (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

IV. IZGRADNJA I UREĐENJE TRGOVA, JAVNIH POVRŠINA I DR.

U 2020. godini završeni su radovi na uređenju trga Sv. Jurja br 13,14 (ispred pošte) kao i uređenje stajališta za bicikle u Korenici.

Za uređenje Trga Sv. Jurja u Korenici (ispred zgrade Općine) i parkirališta iza zgrade Općine, u 2020. godini izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt. Potom se pristupilo izgradnji i uređenju trga Sv. Jurja. Sa platoa su skinute kamene ploče te su postavljene nove betonske ploče, uređeni su pristupi trgu (staze, stepenice), postavljeno je osvetljenje trga (lampe), postavljene su drvene klupe. Uređeno je također i parkiralište uz trg - Riječka ulica. Izgradnju trga sufinanciralo je Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 150.000,00 kuna.

U 2020. godini, sukladno Planu, nabavljena je komunalna oprema koja se sastoji od 5 autobusnih stanica, 26 drvenih klupa i 10 štandova. Također je sufinancirana nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, koje je financirao FZZOiEU.

NAZIV PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE	INDEX
Izgradnja i uređenje trgova i javnih površina, parkirališta	850.000,00	922.689,83	108,55
Nabava komunalne opreme	180.000,00	171.994,39	95,55

UKUPNO:	1.030.000,00	1.094.684,22	106,28
----------------	---------------------	---------------------	---------------

Izvor financiranja: šumski doprinos, komunalni doprinos i komunalna naknada, kapitalne pomoći (MRRiFEU i FZZOiEU)

V. UREĐENJE GROBLJA

Tijekom 2020. godine izvršeni su radovi na uređenju groblja u naselju Kapela (postavljanje žičane ograde), Rešetar (postavljanje žičane ograde) i Gradina (postavljanje kovane ograde, popločavanje).

Na mrtvačnici u Korenici izvršena je izmjena pokrova i sanirane su stepenice na ulazu u kapelicu na groblju.

U 2020. godini izvršen je dio radova na uređenju groblja Paklarica u Korenici (novo groblje), radovi nisu u potpunosti završeni zbog vremenskih uvjeta te je tražena odgoda završetka radova za 2021. godinu. Radove je u 2020. godini sufinanciralo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu 168.000,00 kuna.

NAZIV PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE	INDEX
Uređenje groblja na području Općine i mrtvačnica, usluge projektiranja i nadzora	918.000,00	625.596,46	68,15

Izvor financiranja: komunalna naknada i kapitalna pomoć (Ministarstvo)

VI. VODOVOD D.O.O. KORENICA

U 2020. godini Općina je sufinancirala radove na sanaciji i izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, koje je realiziralo komunalno društvo Vodovod d.o.o. Korenica.

Značajan iznos investicija u vodoopskrbi i odvodnji sufinancirale su Hrvatske vode, kroz ugovore koje su sklopili sa komunalnim društvom.

Radovi su se izvodili u naseljima Željava (sanacija i izgradnja sustava vodoopskrbe), Vrelo Koreničko (vodoistražni radovi, revitalizacija i uređenje izvora), Rudanovac (izgradnja dijela sustava vodoopskrbe), Čuić Krčevina (vodoistraživački radovi), Korenica (ul. Bana Derenčina- dio vodoopskrbnog sustava).

U poslovnoj godini uložena su značajna sredstva u sanaciju vodoopskrbnog sustava Korenica- Plitvice-Rakovica, temeljem ugovora o sufinanciranju između Općine Rakovica i komunalnih društava.

U 2020. godini sufinancirani su radovi na izgradnji sustava kanalizacije u naselju Mukinje. Projekt je sufinancirala Ličko-senjska županija u iznosu 115.000,00 kuna.

Općina je također sufinancirala odvetničke i javnobilježničke usluge na provedbi projekta Aglomeracije Plitvička jezera.

Ulaganja u projektnu dokumentaciju za sustav vodoopskrbe odnose se na izradu konceptijskog rješenja sustava vodoopskrbe Plitvička Jezera, projekt vodoopskrbe Plitvice Selo-Poljanak te na geodetske usluge.

NAZIV PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE	INDEX
Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav Pl. Jezera	150.000,00	142.933,56	95,29
Sanacija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje	1.400.000,00	1.508.504,50	107,75
Projekt aglomeracije Plitvička Jezera (odvetničke i javnobilježničke usluge)	150.000,00	166.183,60	110,78

Nabava imovine (asfaltiranje parkirališta i dvorišta društva, nabava stroja- valjak)	400.000,00	87.128,10	21,78
UKUPNO:	2.100.000,00	1.904.749,76	90,70

Izvor financiranja: naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja, kapitalne pomoći (županija) i opći prihodi i primici.

VII. KOMUNALAC D.O.O. KORENICA

U 2020. godini, na zahtjev za komunalnog društva Komunalac d.o.o. Korenica, sufinancirana je nabava visokotlačnog stroja i alata za intervencije na sustavu vodoopskrbe i odvodnje, rotomalčera ta alata za radionice.

Sufinancirana je i nabava malog univerzalnog vozilo za potrebe zimske službe, sukladno ugovoru sa društvom iz 2019. godine, kroz refundiranje rate leasinga.

NAZIV PROJEKTA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE	INDEX
Sufinanciranje nabave komunalne opreme i vozila, ulaganje u imovinu	700.000,00	428.345,28	61,19
Sufinanciranje projektne dokumentacije	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	750.000,00	428.345,28	57,11

Izvor financiranja: komunalna naknada, naknada za korištenje zaštićenih prirodnih područja i opći prihodi i primici

VIII. OSTALO

U 2020. godini sklopljen je Kupoprodajni ugovor sa Gospićko-senjskom biskupijom za kupovinu zemljišta u Korenici ukupne površine 6398 m², u iznosu 553.300,00 kuna. Plaćanje se vrši u šest jednakih rata i u 2020. godini uplaćene su 3 rate po ugovoru.

NAZIV PROJEKTA	PLAN 2019.	IZVRŠENJE	INDEX
Nabava zemljišta	277.000,00	276.650,01	99,87

Izvor financiranja: komunalna naknada i prihod od prodaje imovine (zemljište)

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač

KLASA: 363-03/19-01/65
URBROJ: 2125/11-01/01-21-06
Korenica, 04.03.2021. godine.